

OBRAS Y/O SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS EJECUTADAS POR CONTRATO																									
Municipio de Gómez Farías, Tamaulipas																									
Ejercicio Fiscal 2026																									
Información del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2026																									
No.	Nombre del Programa o Fondo	Tipo de Recurso (Federal, Estatal o Municipal)	Número de Contrato	Nombre de la Obra o Servicio (como aparece en el contrato)	Localidad y/o Ejido	Autorización de la Obra o Servicio		Coordenadas Georreferenciadas		Normativa Aplicada	Periodo de Ejecución				Razón Social del Contratista	Procedimiento de Contratación (Adjudicación Directa / Invitación a Cuando menos tres Contratistas, o por otros)	Importe (Incluye el IVA)					Avance (%)		Situación Constructiva (Terminada, En Proceso, Suspendida, Cancelada, Terminada y/o en desarrollo)	
						No. de Acta de Cabildo	Fecha	Inicio	Término		Contratado		Real				Importe Total Contratado	Importe de Convenio (ampliación o disminución)	Importe Total Devengado (Facturado)	Importe Total Ejercido (Pagado)	Saldo	Físico	Financiero		
											Inicio	Término	Inicio	Término											
1	FAISMUN	FEDERAL	MGF/011/2026/FAISMUN	TRABAJOS DE EQUIPAMIENTO Y MODERNIZACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	EJIDO NACIMIENTO					ESTATAL						INSTALACIONES Y OBRAS CC, S.A DE C.V.	DIRECTA	\$ 536,549.71	\$ -	\$ 536,549.71	\$ 536,549.71	\$ -	100%	100%	TERMINADA/ DEP
2	FAISMUN	FEDERAL	MGF/011/2026/FAISMUN06	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL DE DESCARGA	CALLE NICOLAS BRAVO EN POBLADO LOMA ALTA					ESTATAL						GRUPO CONSTRUCTO RE INMOBILIARIO AURZE, S.A DE C.V.	DIRECTA	\$ 707,048.28	\$ -	\$ 707,048.28	\$ 707,048.28	\$ -	100%	100%	TERMINADA/ DEP
3	FAISMUN	FEDERAL	MGF/011/2026/FAISMUN07	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE	EJIDOS LA MISION, BENITO JUAREZ Y EMLIANO ZAPATA					ESTATAL						GRECIA REYES SALAZAR	INVITACION	\$1,670,700.00	\$139,790.56	\$ 1,810,490.56	\$ 1,810,490.56	\$ -	100%	100%	TERMINADA/ DEP
4	FAISMUN	FEDERAL	MGF/011/2026/FAISMUN08	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO	EJIDOS ALFREDO V. BONFIL, PLAN DE GUADALUPE Y EL RIACHUELO					ESTATAL						CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO S. S.P.M.T. S.A DE C.V.	DIRECTA	\$ 766,064.00	\$ -	\$ 766,064.00	\$ 766,064.00	\$ -	100%	100%	TERMINADA/ DEP
5	FAISMUN	FEDERAL	MGF/011/2026/FAISMUN10	EQUIPAMIENTO Y MODERNIZACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	LOCALIDADES ALFREDO V. BONFIL, OJO DE AGUA, EMLIANO ZAPATA Y SABINAS Y SAUCILLO					ESTATAL						INSTALACIONES Y OBRAS CC, S.A DE C.V.	INVITACION	\$1,903,096.00	\$ 58,282.21	\$ 1,961,378.21	\$ 1,961,378.21	\$ -	100%	100%	TERMINADA/ DEP
6	FAISMUN	FEDERAL	MGF/011/2026/FAISMUN11	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE	POBLADO LOMA ALTA					ESTATAL						SLD INGENIERIA ESTRUCTURAL, CONSULTORIA Y PROYECTOS AMBIENTALES S.A DE C.V.	DIRECTA	\$ 792,397.00	\$ -	\$ 792,397.00	\$ 792,397.00	\$ -	100%	100%	TERMINADA/ DEP
7	FAISMUN	FEDERAL	MGF/011/2026/FAISMUN12	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO	VIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO					ESTATAL						CONSTRUCTORA SAN BASILIO DE VILLAGRAN, S.A DE C.V.	INVITACION	\$2,641,684.70	\$ -	\$ 2,641,684.69	\$ 2,641,684.69	\$ -	100%	100%	TERMINADA/ DEP
8	FAISMUN	FEDERAL	MGF/011/2026/FAISMUN18	EQUIPAMIENTO Y MODERNIZACION DE SISTEMA DE BOMBEO EN LA FLORIDA PARA LINEA DE AGUA POTABLE	CABECERA MUNICIPAL.					ESTATAL						GRECIA REYES SALAZAR	INVITACION	\$1,149,278.00	\$ -	\$ 971,483.46	\$ 971,483.46	\$ 177,794.54	85%	85%	PROCESO.
9	FAISMUN	FEDERAL	MGF/011/2026/FAISMUN17	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES DE CONCRETO	VIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO					ESTATAL						CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO S. S.P.M.T. S.A DE C.V.	INVITACION	\$1,558,356.08	\$ -	\$ 1,125,059.62	\$ 1,125,059.62	\$ 433,296.46	72%	72%	PROCESO.
																		#####	\$198,072.77	\$11,312,155.53	\$11,312,155.53	\$611,091.00			